

## Oversigt over status for sjællandske projekter i Infrastrukturplan 2035.

VEJ/BANE	Oprindelige forventet igangsættelse	Aktuel forventet igangsættelse	Bemærkninger
<b>VEJ</b>			
Motorvej Kalundborg 3. etape	2022	I gang, forventes færdig 2028	IAB
Udbygning af rute 9 på Lolland - Nørreballe	2024	2028	Forventet færdig 2030
Motorvej Næstved- Rønnede	2026	2027	MKV afventer behandling i folketingen
Stevnsvej	2030	Efter 2035	Midler afsat til MKV fra 2027
<i>Forundersøgelse Sjællandske Tværforbindinge</i>	Inden 2035	2028	IAB
<i>Forundersøgelse af fremskudt færgeleje ved Tårs</i>	Inden 2035	Færdig	Negativ samfundsøkonomisk værdi
<i>Forundersøgelse opgradering af rute 6</i>	Inden 2035	2028	
<b>BANE</b>			
Ring Syd (baneforbindinge over Roskilde til Lufthavn).	2022	I gang - flere delprojekter	Glostrup station først udbygget 2032
Fremrykning af jernbaneanlæg til Femern Bælt-forbindelsen.	2022	I gang	Forventes færdig i 2027* Men forsinkelser på den tyske side + brokonstruktion.
Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering af jernbanen ved Ringsted.	2024	2027	Beslutningsgrundlag forventes behandlet af forligsgruppe i 2026
Næste generations S-tog til Roskilde. 1,3 mia. k	2031	2031	IAB
Sporrenovering Østbanen	Pulje 2022-2025	Færdig	IAB
<i>Forundersøgelse af et dobbeltspor Køge-Køge Nord og en ekstra perron på Køge Station</i>	Inden 2035	I gang, forventes færdig i 2027	IAB